



Baubeginn: 22. Juni 2026

Bauetappe 2
Der Ausbau erfolgt von der Kantonsstrasse her in Richtung Val da Rabius, in Wochenetappen à ca. 30 Meter.

Bauende: 30. Oktober 2026

Bauende: 19. Juni 2026

Bauetappe 1
Der Ausbau erfolgt von Osten her in Richtung Val da Rabius, in Wochenetappen à ca. 30 Meter.

Baubeginn: 06. April 2026

